



รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโสดร
อำเภอเมืองนະเซียงเทรา จังหวัดนະเซียงเทรา



รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโสธรทราบ คณะกรรมการหวังว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร



สารบัญ

เรื่อง		หน้า
ส่วนที่ 1	บทนำ	
	1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
	2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
	3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
	4. การรายงานผล	4
	5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
	6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7
ส่วนที่ 2	การติดตามและประเมินผล	
	- สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	8
	- การรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	10
ส่วนที่ 3	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
	- ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)	97
	- รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ	98
	- การใช้จ่ายงบประมาณ	99
	- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	100
	- คณะกรรมการต่างๆ	101
ส่วนที่ 4	ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะฯ	102



ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น ตามแผนงาน/โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลโสธร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ หรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้กำหนดไว้ หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

1.2 ผลการใช้ปัจจัย หรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ตรวจสอบ ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

1.3 ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.4 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ ผลการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึง จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล โสธร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้อง กับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลโสธร

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด เมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบ ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุง ให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหาร ส่วนตำบลโสธร ให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับ ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง



2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไป ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.2 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

2.4 เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

2.5 เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน ในตำบลโสธรหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

2.6 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน



- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทาง และวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ดังนี้

3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตาม ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตาม ว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใชผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จาก ข้อ 3.2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3.2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร



3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ ตามความเหมาะสมของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ในการรายงานผลการติดตามโครงการ อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตาม โดยสรุปวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรง หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในตำบลโสธรทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน



5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโสร ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวม ทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโสร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโสร กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโสร ปีละ 1 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมที่ผ่านมาทุกครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้น มีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสร

5.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลโสร มาปฏิบัติงาน

5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสร ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

5.1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจ หรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบ หรือการมีความสุข เป็นต้น



กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผล มีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึก หรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล จะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์ เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต



(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ มีความจำเป็นอย่างหนึ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดัง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

6.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

6.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจ ให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจ เมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร



ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งมีการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา แผนยุทธศาสตร์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

วิสัยทัศน์(Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย และความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น หรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลโสธร เป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธศาสนา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก การคาดการณ์ในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด **วิสัยทัศน์** ดังนี้

" อบต.โสธร เป็นท้องถิ่นน่าอยู่ คู่เมืองแปดริ้ว "



ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 253 กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ดังนี้

การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)



การรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสาธารณะ	700,000 (งบ อบต.)	500,000 (งบ อบต.)	276,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กองช่าง	✓			จ้างเหมารถแบ็คโฮปรับพื้นที่และ ซ่อมแซมถนนสาธารณะ โดยการ ลงหินคลุก กลบหลุม/บ่อ หมู่ที่ 2,3,4,6,7 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568  	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
2	ก่อสร้างหลังคาคลุม (Cover Way) เชื่อมอาคารเรียน ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลโสธร	450,000 (งบ อบต.)	450,000 (งบ อบต.)	423,000	มกราคม - มีนาคม 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			ก่อสร้างหลังคาคลุม (Cover Way) เชื่อมอาคารเรียน ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลโสธร อาคารที่ 1 กว้าง 4.25 เมตร ยาว 17.00 เมตร อาคาร ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 	-
3	ติดตั้งป้ายจราจร	100,000 (งบ อบต.)	60,000 (งบ อบต.)	-	มีนาคม - พฤษภาคม 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจากป้าย จราจรที่มีอยู่ เดิม ไม่พบความ ชำรุด เสียหาย มีความเพียงพอ เหมาะสม จึง ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ถัดไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
4	ลอกท่อระบายน้ำ	300,000 (งบ อบต.)	200,000 (งบ อบต.)	-	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจาก แรงงานคนใน พื้นที่หายาก และเรือนจำ งดนักโทษออก ดำเนินการ
5	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายต่าง ๆ	200,000 (งบ อบต.)	50,000 (งบ อบต.)	31,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กองช่าง	✓			จ้างเหมาปักเสาไฟ พร้อมติดตั้งระบบ ไฟฟ้า บริเวณถนนโสธรซอย ๒/๓ หมู่ที่ ๒ (หลังโรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไทรลิงกวล) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568	-



ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
6	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลองสาธารณะ	1,000,000 (งบ อบต.)	300,000 (งบ อบต.)	241,900	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กองช่าง	✓			1. จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลองสาธารณะ หลอดதாகก หมู่ที่ 6 งบประมาณ จำนวน 86,000 บาท  2. จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลองสาธารณะ หลอดตาปลิว หมู่ที่ 4 งบประมาณ จำนวน 37,700 บาท  3. จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลองสาธารณะ หลอดதாகก หมู่ที่ 6 งบประมาณ จำนวน 118,200 บาท 	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
7	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีเจริญ ซอย 2 หมู่ที่ 1	133,000 (งบ อบต.)	133,000 (งบ อบต.)	กันเงิน	มกราคม - เมษายน 2568	กองช่าง		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผู้รับจ้างดำเนินการเข้าแบบบ่อพัก และเทพื้นบ่อพัก   	เนื่องจากโครงการ มีจำนวนมาก ทำให้ดำเนินการ ไม่ทัน ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่าง จัดทำโครงการ และได้กันเงิน ไปดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
8	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนโสร้อย ซอย 2/2 หมู่ที่ 2	4,408,000 (งบ อบต.)	4,408,000 (งบ อบต.)	กันเงิน	มกราคม - พฤษภาคม 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจากโครงการ มีจำนวนมาก ทำให้ดำเนินการ ไม่ทัน ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่าง จัดทำโครงการ และได้กันเงิน งบประมาณ ไปดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
9	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต เป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อม ท่อระบายน้ำ ถนนโสร้อยพัฒนา ซอย 3 และก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนโสร้อยพัฒนา ซอย 3/2 หมู่ที่ 3	2,386,000 (งบ อบต.)	2,386,000 (งบ อบต.)	กันเงิน	มิถุนายน - กันยายน 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจากโครงการ มีจำนวนมาก ทำให้ดำเนินการ ไม่ทัน ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการและ ได้กันเงิน งบประมาณ ไปดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
10	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนโสรธรพัฒนา หมู่ที่ 4	1,420,000 (งบ อบต.)	1,420,000 (งบ อบต.)	กันเงิน	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจากโครงการ มีจำนวนมาก ทำให้ดำเนินการ ไม่ทัน ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการและ ได้กันเงิน ไปดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนโสร พัฒนา ซอย 9/1 หมู่ที่ 4	140,000 (งบ อบต.)	140,000 (งบ อบต.)	133,100	มกราคม - มีนาคม 2568	กองช่าง	✓			ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรรวมบ่อพัก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่ น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568	-



ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
12	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโสรวงแหวน ซอย 7/1 หมู่ที่ 5	339,000 (งบ อบต.)	339,000 (งบ อบต.)	308,900	กุ่มภาพันธุ์ - เมษายน 2568	กองช่าง	✓			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 82.00 เมตร หรือมี พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 410.00 ตาราง เมตร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568  	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
13	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนซอยดวงดี ซอย 3/1 หมู่ที่ 6	842,000 (งบ อบต.)	842,000 (งบ อบต.)	กันเงิน	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจากโครงการ มีจำนวนมาก ทำให้ดำเนินการ ไม่ทัน ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการและ ได้กันเงิน งบประมาณ ไปดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
14	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต เป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนโศธร ซอย 1 หมู่ที่ 2,7	438,000 (งบ อบต.)	438,000 (งบ อบต.)	กันเงิน	มีนาคม - พฤษภาคม 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจากโครงการ มีจำนวนมาก ทำให้ดำเนินการ ไม่ทัน ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการและ ได้กันเงิน งบประมาณ ไปดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รวม		12,856,000	11,666,000	1,413,900							
รวมแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา		12,856,000	11,666,000	1,413,900							



1.1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	กำจัดวัชพืช ริมถนนสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 7	250,000 (งบ อบต.)	200,000 (งบ อบต.)	-	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กองช่าง	✓			อบต.โสธร ดำเนินการเอง ร่วมกับ จิตอาสาในพื้นที่ โดยไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณตามโครงการฯ โดย ดำเนินการกำจัดวัชพืช ริมถนน สาธารณะในพื้นที่ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
2	ขยายเขตประปา สาธารณะ ถนนโสธร วงแหวน ซอย 17 หมู่ที่ 1	23,350 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	23,350 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	77,595.83 (โอนเพิ่ม)	พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568	กองช่าง	✓			เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับ โครงการขยายเขตประปา ถนนโสธร วงแหวน ซอย 17 (สุขทวี) หมู่ที่ 1 ระยะทาง 46.00 เมตร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567	-
3	ขยายเขตประปา สาธารณะ ถนนโสธร วงแหวน ซอย 15 หมู่ที่ 1	78,660 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	78,660 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	132,617.84 (โอนเพิ่ม)	พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568	กองช่าง	✓			เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับ โครงการขยายเขตประปา ถนนโสธร วงแหวน ซอย 15 (ซอยสวนเจ็ก) หมู่ที่ 1 ระยะทาง 154.00 เมตร เรียบร้อย แล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
4	ขยายเขตประปา สาธารณะ ถนนโสร พัฒนา ซอย 1/1 หมู่ที่ 3	68,000 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	68,000 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	120,029 (โอนเพิ่ม)	พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568	กองช่าง	✓			เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับ โครงการขยายเขตประปาสาธารณะ ถนนโสรพัฒนา ซอย 1/1 หมู่ที่ 3 (บ้านพ็อย) ระยะทาง 134.00 เมตร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567	-
5	ขยายเขตประปา สาธารณะ ถนนโสร พัฒนา ซอย 3/2 หมู่ที่ 3	25,380 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	25,380 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	-	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจากโครงการ มีจำนวนมาก ทำให้ดำเนินการ ไม่ทัน จึงเลื่อน ไปดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
6	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 3	500,000 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	500,000 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	494,906.74	มีนาคม - พฤษภาคม 2568	กองช่าง	✓			เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568	-
7	ขยายเขตประปา สาธารณะ ถนนโสร พัฒนา ซอย 9/1 หมู่ที่ 4	25,380 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	25,380 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	-	มีนาคม - พฤษภาคม 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจาก โครงการ มีจำนวนมาก ทำให้ดำเนินการ ไม่ทัน จึงเลื่อน ไปดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
8	ขยายเขตประปา สาธารณะ ถนนโสธร เจริญ ซอย 1 หมู่ที่ 6	187,770 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	187,770 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	198,191.59 (โอนเพิ่ม)	พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568	กองช่าง	✓			เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับ โครงการขยายเขตประปา ถนนโสธร เจริญ ซอย 1 (ซอยก้านเนื่อง) ระยะทาง 297.00 เมตร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567	-
รวม		1,158,540	1,108,540	1,023,341							
รวมแผนงาน เคหะและชุมชน		1,158,540	1,108,540	1,023,341							

1.1.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	กำจัดวัชพืชแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 - 7	200,000 (งบ อบต.)	200,000 (งบ อบต.)	-	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กองช่าง	✓			อบต.โสธร ดำเนินการเอง ร่วมกับ จิตอาสาในพื้นที่ โดยไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณตามโครงการฯ โดย ดำเนินการกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ในคลอง/หอดต่างๆ ใน พื้นที่ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 	-
รวม		200,000	200,000	-							
รวมแผนงานการเกษตร		200,000	200,000	-							

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 กลยุทธ์ การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2.1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	กรอบของแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
1	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ/ทบทวนองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร	210,000 (งบ อบต.)	209,800 (งบ อบต.)	-	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	สำนักปลัด			✓	-	เนื่องจากยังไม่มีแนวทางการทบทวนที่ชัดเจน
2	ฝึกอบรมซ้ำชี้ปลอดภัย ห่วงไกลอุบัติเหตุ ทุกเทศกาล	25,000 (งบ อบต.)	25,000 (งบ อบต.)	23,552	ธันวาคม 2567 - มีนาคม 2568	สำนักปลัด	✓			จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งถนนสายหลัก และสายรองในเขตพื้นที่ตำบลโสธร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567	-
											

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	ป้องกัน แก้ไขปัญหา การประทุษร้าย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน (ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV)	423,730 (งบ อบต.)	423,730 (งบ อบต.)	423,679	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	สำนักปลัด	✓			ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณ จุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลโสธร หมู่ที่ 1 จำนวน 3 จุด และ หมู่ที่ 6 จำนวน 8 จุด รวม 13 จุด แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568  	-
4	ฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1	500,000 (งบ อบต.)	213,130 (งบ อบต.)	-	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	สำนักปลัด			✓	-	เนื่องจากจำนวน เป้าหมายไม่ครบ ตามโครงการฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
5	ฝึกอบรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร ส่วนตำบลโสธร	35,000 (งบ อบต.)	35,000 (งบ อบต.)	33,477	เมษายน - กันยายน 2568	สำนักปลัด	✓			ฝึกอบรมให้ความรู้ และสาธิตวิธีการใช้ เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น ให้กับ พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/ สมาชิกสภา/กำนัน/สารวัตรกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และเยาวชนในตำบลโสธร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568   	-
	รวม	1,193,730	906,660	480,708							

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.2 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดช่วงวัย ในด้านการศึกษาและสาธารณสุข และการจัดการโรคอุบัติใหม่

2.2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ฟื้นฟู เยียวยา และ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิด จากภัยและสาธารณภัย ต่าง ๆ	200,000 (งบ อบต.)	200,000 (งบ อบต.)	-	กรกฎาคม - กันยายน 2568	สำนักปลัด			✓	-	เนื่องจากเป็นการตั้ง งบประมาณเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน เบื้องต้น โดยฉับพลัน ทันที ในด้านการดำรงชีพ การบรรเทาความ เดือดร้อนเฉพาะหน้า และในพื้นที่ที่ยังไม่มี ประชาชนได้รับความ เดือดร้อนที่เกิดจากภัย หรือสาธารณภัยต่าง ๆ
รวม		200,000	200,000	-							
รวมแผนงาน การรักษาความสงบภายใน		1,393,730	1,106,660	480,708							

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายพลเมืองผู้นุรักษ์สิ่งแวดล้อม เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)

3.1.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.) ตำบลโสธร	500,000 (งบ อบต.)	420,000 (งบ อบต.)	344,030	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และ ศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล.) ณ จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2567   	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
2	กิจกรรม สาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาชุมชน ตำบลโสธร	100,000 (งบ อบต.)	100,000 (งบ อบต.)	77,182	ไตรมาสละ 1 ครั้ง จำนวน 4 ไตรมาส - ธันวาคม 2567 - มีนาคม 2568 - มิถุนายน 2568 - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			จัดการประชุมเครือข่าย ออถ. และ ประชาชน ตำบลโสธร และร่วมกันทำ กิจกรรมสาธารณะ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2567 จัดกิจกรรมการเพาะชำต้นทองนพเก้า เก็บขยะริมถนนสาธารณะ   	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
										ไตรมาสที่ 2 วันที่ 5 มีนาคม 2568 กิจกรรม “LVE Week เครือข่าย อถล. ร่วมใจ ขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมไทย ยั่งยืน” เพื่อรณรงค์และส่งเสริม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร   	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
										และวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2568 อบต. ไสธร์ ได้จัดกิจกรรม CSR "50 ปี ไทย - จีน สานสัมพันธ์สร้างชุมชนสีเขียว" โดยความร่วมมือระหว่าง อบต. ไสธร์ และสมาคมสื่อมวลชนไทย-จีน โดยมีกิจกรรมพัฒนาชุมชน ต.ไสธร์ และการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ออถ. ตำบลไสธร์   	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
										ไตรมาสที่ 3 วันที่ 5 มิถุนายน 2568 โดยจัดกิจกรรม ตัดแต่งกิ่งไม้ริมทาง สาธารณะ เก็บขยะ และปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก   	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
										ไตรมาสที่ 4 วันที่ 2 กันยายน 2568 โดยมีกิจกรรมการรักษาความสะอาดริมคลอง การกำจัดวัชพืช (ผักตบชวา) ในคลองบางพระ กิจกรรมการตัดแต่งกิ่งไม้ริมทางสาธารณะ เก็บขยะริมทางสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และรอบถนนโสธรวงแหวน ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  	-
รวม		600,000	520,000	421,212							
รวมแผนงานสาธารณสุข		600,000	520,000	421,212							

3.1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดเก็บขยะ และสิ่งปฏิกูล	3,400,000 (งบ อบต.)	1,440,000 (งบ อบต.)	1,406,622	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ดำเนินการจัดเก็บขยะจากครัวเรือน และสถานประกอบการ หมู่ที่ 1-7 นำไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะ	-
รวม		3,400,000	1,440,000	1,406,622							
รวมแผนงาน เคหะและชุมชน		3,400,000	1,440,000	1,406,622							

3.1.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	40,000 (งบ อบต.)	40,000 (งบ อบต.)	20,690	พฤษภาคม - กันยายน 2568	กองช่าง	✓			ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ริมทาง สาธารณะ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568	-
รวม		40,000	40,000	20,690							
รวมแผนงานการเกษตร		40,000	40,000	20,690							



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพ ทักษะฝีมือแรงงาน เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และการบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ

4.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ฝึกอบรมอาชีพเสริม	100,000 (งบ อบต.)	100,000 (งบ อบต.)	-	มกราคม - สิงหาคม 2568	กอง สวัสดิการ สังคม			✓	-	เนื่องจาก ศกร. ตำบลโสธร ได้ จัดฝึกอบรม อาชีพให้กับ กลุ่มเป้าหมาย โดยครอบคลุม ทุกหมู่บ้านแล้ว
2	ส่งเสริมกิจกรรมสภา เด็กและเยาวชน "อาสาทำดีเพื่อพัฒนา ชุมชนและสังคม"	15,000 (งบ อบต.)	15,000 (งบ อบต.)	-	พฤษภาคม 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม			✓	-	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชน ผู้มีจิตสาธารณะ "จิตอาสาตำบลโสธร"	5,000 (งบ อบต.)	5,000 (งบ อบต.)	3,220	สิงหาคม 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			มอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติ ประชาชนในพื้นที่ตำบลโสธร ที่มี จิตสาธารณะ หมู่ที่ 1-7 จำนวน 14 ราย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 	-
4	พ่อ - แม่ดีเด่น	12,500 (งบ อบต.)	12,500 (งบ อบต.)	2,150	กรกฎาคม - สิงหาคม 2568	กอง สวัสดิการ สังคม	✓			จัดกิจกรรม มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่พ่อ แม่ ดีเด่น ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโสธร จำนวน 6 ราย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 	-
รวม		132,500	132,500	5,370							
รวมแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน		132,500	132,500	5,370							

4.1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	แข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด "เด็ก เยาวชน และ ประชาชนตำบลโสธร"	150,000 (งบ อบต.)	150,000 (งบ อบต.)	85,082	มีนาคม - พฤษภาคม 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในตำบล หันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่พึ่งพายาเสพติด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2568    	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
2	กิจกรรมวันสำคัญ ทางพุทธศาสนา เนื่อง ในวัน "อาสาฬหบูชา" และวัน "เข้าพรรษา"	30,000 (งบ อบต.)	30,000 (งบ อบต.)	7,728	กรกฎาคม 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			ดำเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และ ถวายต้นเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้จัดกิจกรรม ถวายต้นเทียนและเครื่องไทยธรรม ณ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568  	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	ส่งเสริมประเพณี สงกรานต์	50,000 (งบ อบต.)	50,000 (งบ อบต.)	4,722	เมษายน 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำ พระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2568  	-
4	ส่งเสริมงานประเพณี ท้องถิ่น	25,000 (งบ อบต.)	25,000 (งบ อบต.)	9,772	เมษายน - พฤษภาคม 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			สนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น" ทำบุญขวัญทุ่ง ตำบลโสธร" เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
5	วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิธี 5 ส	15,000 (งบ อบต.)	15,000 (งบ อบต.)	12,032	จัดกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ - พฤศจิกายน 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 - สิงหาคม 2568 - กันยายน 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			จัดกิจกรรมพัฒนาวัดในพื้นที่ให้มีความ เป็นระเบียบ มีมาตรฐานตามแนวทาง 5 ส จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567  ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568  	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
										ครั้งที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม 2568  ครั้งที่ 4 วันที่ 12 กันยายน 2568 	-

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	กรอบของแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
6	สืบสานงานประเพณีท่งที่/ท่งถิ่นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา	30,000 (งบ อบต.)	30,000 (งบ อบต.)	12,000	เมษายน 2568	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	✓			ร่วมจัดกิจกรรมตั้งโต๊ะหมู่บูชา ถวายพุทธบูชาหลวงพ่พุทโสธร ณ บริเวณด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามเส้นทางขบวนแห่องค์หลวงพ่พุทโสธรทางบก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567  	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
7	สืบสานงานประเพณี อัญเชิญหลวงพ่อโสธร ขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง	30,000 (งบ อบต.)	30,000 (งบ อบต.)	ไม่ได้ เบิกจ่าย งบประมาณ	เมษายน 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	√			ร่วมงานประเพณีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อ โสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ในพิธีรำ ถวายเป็นพุทธบูชา อัญเชิญหลวงพ่อ โสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ณ บริเวณ หน้าพระอุโบสถ วัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 	-
รวม		330,000	330,000	131,336							
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ		330,000	330,000	131,336							

4.2 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดช่วงวัย ในด้านการศึกษา และสาธารณสุขและการจัดการโรคอุบัติใหม่

4.2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	550,000 (งบ อบต./ เงินอุดหนุน)	302,425 (งบ อบต./ เงินอุดหนุน)	180,234	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			ดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโสธร	-
	1.1 ค่าโภชนาการอิม ท้อง สมองดี (อาหาร กลางวัน)		220,500	146,808							

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
	1.2 ค่าสื่อการสอน เสริมสร้างพัฒนาการ (ค่าจัดการเรียนการ สอนรายหัว) สำหรับ เด็กปฐมวัย		49,300	25,636			✓				-
	1.3 ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย		5,000	1,200			✓				-
	1.4 ค่าอุปกรณ์ การเรียน สำหรับเด็ก ปฐมวัย		7,250	1,740			✓			ยืมเงินงบประมาณ จ่ายเป็นเงินสดให้กับ ผู้ปกครอง	-
	1.5 ค่าเครื่องแบบ นักเรียน สำหรับเด็ก ปฐมวัย		8,125	1,950			✓			ยืมเงินงบประมาณ จ่ายเป็นเงินสดให้กับ ผู้ปกครอง	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
	1.6 ค่าจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน สำหรับ เด็กปฐมวัย		12,250	2,900			√			ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน ที่เหมาะสมตามวัย ณ บ้าน น้ำเลนคาเฟ่ มินิซู แอนด์ โฮมสเตย์ ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
2	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	90,000 (งบ อบต./ เงินอุดหนุน)	52,845 (งบ อบต./ เงินอุดหนุน)	40,420.90	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก จำนวน 260 วัน ครบ ตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 	-
3	กิจกรรมวันพ่อ	5,000 (งบ อบต.)	5,000 (งบ อบต.)	ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	ธันวาคม 2567	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			ดำเนินการจัดกิจกรรมใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง กิจกรรมกราบพ่อ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567  	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
4	กิจกรรมวันแม่	5,000 (งบ อบต.)	5,000 (งบ อบต.)	5,000	สิงหาคม 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	√			จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กิจกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก และผู้ปกครองโดยให้เด็กกราบแม่ ด้วยพวงมาลัยดอกมะลิ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568	-



ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
5	กิจกรรมวันเด็ก	100,000 (งบ อบต.)	100,000 (งบ อบต.)	53,375	มกราคม 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	√			จัดกิจกรรมวันเด็กและจัดการแข่งขัน เล่นเกมสำหรับเด็กเรียนรู้ที่เสริมสร้าง ทักษะความรู้ความสนุกสนานและการ แสดงความสามารถของเด็กและ เยาวชนในพื้นที่ตำบลโสธร และพื้นที่ ใกล้เคียง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2568   	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
6	ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,500 (งบ อบต.)	3,500 (งบ อบต.)	ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	สิงหาคม 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			จัดกิจกรรมนำเด็กปฐมวัยออกไป ทัศนศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ ณ วัดบางปรังโชติการาม ตำบลบางพระ และวัดชมโพธาราม ตำบลโสธร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568	-



ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
7	ฝึกอบรมการเฝ้าระวัง และป้องกันการจมน้ำ ของเด็กปฐมวัย	6,350 (งบ อบต.)	6,350 (งบ อบต.)	-	พฤษภาคม 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม			✓	-	
8	ฝึกอบรมขับขี่ ปลอดภัยสวมหมวก นิรภัยของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000 (งบ อบต.)	30,000 (งบ อบต.)	7,260	สิงหาคม 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			จัดฝึกอบรม/กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ เด็กปฐมวัย พ่อแม่ และผู้ปกครอง ได้เห็นถึงความสำคัญ ของการใช้หมวกนิรภัย ณ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลโสธร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568	-



ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
9	ฝึกอบรมเด็ก ปลอดภัย ไม่ติดในรถยนต์	6,000 (งบ อบต.)	6,000 (งบ อบต.)	360	กันยายน 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			ดำเนินการจัดฝึกอบรม/ กิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง และช่วยเหลือเด็กในเบื้องต้นได้ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 	-
รวม		795,850	511,120	286,649.90							
รวมแผนงานการศึกษา		795,850	511,120	286,649.90							

4.2 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดช่วงวัย ในด้านการศึกษา และสาธารณสุขและการจัดการโรคอุบัติใหม่

4.2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	รณรงค์ส่งเสริม การใช้น้ำหมักชีวภาพ	20,000 (งบ อบต.)	20,000 (งบ อบต.)	-	พฤษภาคม - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม			✓	-	เนื่องจากมี ภารกิจเป็น จำนวนมาก จึงดำเนินการ ไม่ทันใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2	อบรมและรณรงค์ การคัดแยก และ บริหารจัดการขยะ เปียกในชุมชน	20,000 (งบ อบต.)	20,000 (งบ อบต.)	-	มิถุนายน - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม			✓	-	เนื่องจากมี ภารกิจเป็น จำนวนมาก จึงดำเนินการ ไม่ทันใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	ควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน	49,000 (เงินอุดหนุนฯ)	49,000 (เงินอุดหนุนฯ)	-	มกราคม – เมษายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม			✓	-	มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนฯ เป็น อุดหนุนให้ หมู่บ้าน ดำเนินการเอง แล้วเสร็จ
4	ควบคุมโรค หนองพยาธิ	49,000 (เงินอุดหนุนฯ)	49,000 (เงินอุดหนุนฯ)	-	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม			✓	-	การแก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนฯ เป็น อุดหนุนให้ หมู่บ้าน ดำเนินการเอง แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
5	ตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่	42,000 (เงินอุดหนุนฯ)	42,000 (เงินอุดหนุนฯ)	-	ธันวาคม 2567 - มีนาคม 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม			✓	-	การแก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนฯ เป็น อุดหนุนให้ หมู่บ้าน ดำเนินการเอง แล้วเสร็จ
6	อบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000	มกราคม - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568	-
7	อบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000	มกราคม - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
8	อบรรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000	มกราคม - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามโครงการอบรรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568	-
9	อบรรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000	มกราคม - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามโครงการอบรรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568	-
10	อบรรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000	มกราคม - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการอบรรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
11	อบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 6	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000	มกราคม - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 6 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568	-
12	พัฒนา รักษา ความสะอาด อนามัยดี ปราศจากโรค ชุมชน บ้านปากคลอง (ระบบ สุขาภิบาล ของชุมชน บ้านปากคลอง) หมู่ที่ 7	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000	มกราคม - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตามโครงการพัฒนา รักษาความ สะอาดอนามัยดี ปราศจากโรค ชุมชน บ้านปากคลอง (ระบบสุขาภิบาล ของชุมชนบ้านปากคลอง) หมู่ที่ 7 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568	-
รวม		320,000	320,000	120,000							
รวมแผนงานสาธารณสุข		320,000	320,000	120,000							

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

5.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย และพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะแห่ง EEC ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

5.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของทาง ราชการ	200,000 (งบ อบต.)	180,000 (งบ อบต.)	-	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	สำนักปลัด	✓			ดำเนินการจัดทำปฏิทิน เพื่อเผยแพร่ ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพื่อ ให้ได้มาซึ่งบริการ	-
2	ส่งเสริมการประหยัด พลังงานและการใช้ พลังงานทดแทน (ติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์บน หลังคา Solar Rooftop)	974,000 (งบ อบต.)	974,000 (งบ อบต.)	กันเงิน	มกราคม - สิงหาคม 2568	สำนักปลัด			✓	-	
รวม		1,174,000	1,154,000	-							
รวมแผนงานบริหารงาน ทั่วไป		1,174,000	1,154,000	-							



ครุภัณฑ์



1. ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบ 2 ก๊อก	15,000 (งบ อบต.)	15,000 (งบ อบต.)	-	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	สำนักปลัด			✓	-	เนื่องจาก ครุภัณฑ์เดิม ยังสามารถ ใช้งานได้

1. ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

1.1.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	28,500 (งบ อบต.)	28,500 (งบ อบต.)	28,500	ตุลาคม - ธันวาคม 2567	กองช่าง	✓			ดำเนินการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ ข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 	-

2. ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร

2.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

2.1.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เลื่อยโซยนต์	10,000 (งบ อบต.)	10,000 (งบ อบต.)	8,300	ตุลาคม - ธันวาคม 2567	กองช่าง	✓			ดำเนินการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดบาร์ 11.5 นิ้วจำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 	-

3. ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

3.1.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เครื่องเจาะดิน	11,100 (งบ อบต.)	11,100 (งบ อบต.)	11,100	ตุลาคม - ธันวาคม 2567	กองช่าง	✓			ดำเนินการจัดซื้อเครื่องเจาะดิน เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ พร้อมดอก เจาะดิน 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อย แล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 	-

4. ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

4.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย และพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะแห่ง EEC ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

4.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	300,000 (งบ อบต.)	300,000 (งบ อบต.)	299,000	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2568	สำนักปลัด	✓			ดำเนินการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ไฟเบอร์กลาส พระบรมฉายาลักษณ์ 3 พระองค์ พร้อมตราสัญลักษณ์ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง และป้ายชื่อ หน่วยงาน ฐานไฟเบอร์กลาส ขนาดสูง ไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร ด้านหน้ายาว ไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร ความสูงรวม ไม่น้อยกว่า 5.60 เมตร แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2568 	-

โครงการ ที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ



1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

1.1 กลยุทธ์ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย และพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะแห่ง EEC ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	-	268,310 (งบ อบต.)	264,630	ธันวาคม 2567 - กรกฎาคม 2568	สำนักปลัด	✓			จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2568  	-
รวม		-	268,310	264,630							
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		-	268,310	264,630							

ครุภัณฑ์ ที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ



1. ประเภท ภารกิจสำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีทียู	-	36,300 (งบ อบต.)	36,000	มกราคม - มีนาคม 2568	สำนักปลัด	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 26000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ห้องสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 	-
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	-	27,900 (งบ อบต.)	27,000	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2568	สำนักปลัด	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18000 บีทียู พร้อม ติดตั้ง ห้องทำงานนายกฯ จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	-	43,000 (งบ อบต.)	43,000	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2568	สำนักปลัด	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ห้องควบคุม ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง เรียบร้อย แล้ว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 	-
4	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	-	6,600 (งบ อบต.)	5,500	มกราคม - มีนาคม 2568	กองคลัง	✓			ดำเนินการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
5	เครื่องสแกน ลายนิ้วมือชนิดบันทึก เวลาเข้าออกงาน	-	8,000 (งบ อบต.)	8,000	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2568	สำนักปลัด	✓			ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 	-
6	โต๊ะทำงานหลัก พร้อมกระจก 4 ฟุต	-	5,500 (งบ อบต.)	5,500	กรกฎาคม - กันยายน 2568	กองคลัง	✓			ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะทำงานหลัก พร้อม กระจก 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว เรียบร้อย แล้ว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 	-

1.1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เก้าอี้สำนักงาน	-	2,500 (งบ อบต.)	2,200	มกราคม - มีนาคม 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ำ หุ้มหนังสีดำ มีที่วางแขน 2 ข้างโครงขาแบบเหล็ก 5 แฉก และปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567	-

1.1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	-	13,200 (งบ อบต.)	11,000	มกราคม - มีนาคม 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ดำเนินการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567	-
											

2. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

2.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	-	40,000 (งบ อบต.)	38,400	มกราคม - มีนาคม 2568	สำนักปลัด	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 	-
2	เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	-	4,100 (งบ อบต.)	3,990	มกราคม - มีนาคม 2568	สำนักปลัด	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	-	24,000 (งบ อบต.)	22,900	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2568	สำนักปลัด	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 	-
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	-	24,000 (งบ อบต.)	23,200	มกราคม - มีนาคม 2568	กองคลัง	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 	-


ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
5	เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	-	4,100 (งบ อบต.)	3,990	มกราคม - มีนาคม 2568	กองคลัง	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 	-
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	-)	20,000 (งบ อบต.)	19,590	กรกฎาคม - กันยายน 2568	กองคลัง	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
7	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000 (งบ อบต.)	8,000 (งบ อบต.)	7,990	กรกฎาคม - กันยายน 2568	กองคลัง	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568	-
											

2. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

2.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2	32,000 (งบ อบต.)	32,000 (งบ อบต.)	31,500	มกราคม - มีนาคม 2568	กองช่าง	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568  	-

2. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

2.1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	-	20,000 (งบ อบต.)	19,990	มกราคม - มีนาคม 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน(จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อย แล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 	-
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000 (งบ อบต.)	8,000 (งบ อบต.)	7,990	มกราคม - มีนาคม 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 	-

6. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

6.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

6.1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	4,100 (งบ อบต.)	4,100 (งบ อบต.)	3,990	พฤษภาคม - สิงหาคม 2568	กองช่าง	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 	-

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567)**



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย น้ำ ถนนโศธรพัฒนา หมู่ที่ 3	4,750,000 (งบ อบต.)	4,750,000 (งบ อบต.)	4,621,613	ตุลาคม 2567 - มกราคม 2568	กองช่าง	✓			ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร วางท่อ ระบายน้ำ ถนนโศธรพัฒนา หมู่ที่ 3 (หน้าหมู่บ้านพฤษภา) โดยปรับปรุงผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกรมบ่อพัก และรางวี กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ยาว 475.00 เมตร หรือ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,850.00 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร , 0.60 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักท่อ ระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร , 0.60 เมตร แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
2	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต เป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโศธรวงแหวน ซอย 13 หมู่ที่ 5	418,079.53 (งบ อบต.)	418,079.53 (งบ อบต.)	418,079.53	ตุลาคม - ธันวาคม 2567	กองช่าง	✓			ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 97.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 582.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	ปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก และแอสฟัลต์คอนกรีต เป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนแยมเกษร หมู่ที่ 7	705,000 (งบ อบต.)	705,000 (งบ อบต.)	550,000	ตุลาคม - ธันวาคม 2567	กองช่าง	✓			ดำเนินการรื้อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมพร้อมก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 - 6.70 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 83.80 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.80 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 161.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 866.10 ตารางเมตร แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567  	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
4	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนโสรธร ซอย 3 หมู่ที่ 2	215,800 (งบ อบต.)	215,800 (งบ อบต.)	207,000	ตุลาคม 2567	กองช่าง	✓			ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างท่อระบาย น้ำ ถนนโสรธร ซอย 3 หมู่ที่ 2 โดยช่วง ที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรรวมบ่อพักและรางวิกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 20.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า 82.00 ตาราง เมตร และท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ระยะทางยาว 19.80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 75.24 ตารางเมตร แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567	-
รวม		6,088,879.53	6,088,879.53	5,796,692.53							
รวมแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา		6,088,879.53	6,088,879.53	5,796,692.53							

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

1.1.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ขุดลอกคลองบางกุ้ง หมู่ที่ 1,4,5	395,000 (งบ อบต.)	395,000 (งบ อบต.)	395,000	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2567	กองช่าง	✓			ดำเนินการจ้างเหมาขุดลอกคลองบางกุ้ง หมู่ที่ 1,4,5 สภาพเดิมปากคลอง กว้าง 10.00 เมตร ก้นคลองเดิม กว้าง 7.00 เมตร ขุดจากสภาพเดิม ปากคลอง กว้าง 3.00 เมตร ก้นคลอง กว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 2,980.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 7,450.00 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567	-
รวม		395,000	395,000	395,000							
รวมแผนงานการเกษตร		395,000	395,000	395,000							



**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนหน้านี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567)**



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโสร้อย ซอย 2 หมู่ที่ 2,3	5,080,000 (งบ อบต.)	5,080,000 (งบ อบต.)	-	มีนาคม - กรกฎาคม 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจาก โครงการ มีจำนวนมาก บุคลากร เฉพาะด้าน มีจำกัด ทำให้ ดำเนินการ ไม่ทัน
2	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโสร้อยวงแหวน ซอย 1/1 หมู่ที่ 4	3,275,000 (งบ อบต.)	3,275,000 (งบ อบต.)	-	ธันวาคม 2567 - มีนาคม 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจาก โครงการ มีจำนวนมาก บุคลากร เฉพาะด้าน มีจำกัด ทำให้ ดำเนินการ ไม่ทัน
รวม		8,355,000	8,355,000	-							
รวมแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา		8,355,000	8,355,000	-							

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
งบประมาณเงินสะสม



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนฉะเชิงเทรา – บางปะกง ซอย 24/2 หมู่ที่ 1	955,000 (เงินสะสม)	955,000 (เงินสะสม)	810,000	มีนาคม – มิถุนายน 2568	กองช่าง	✓			ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก รวบบ่อพักและรางวิ กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ยาว 101.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่ น้อยกว่า 606.00 ตารางเมตร และ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร, 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร	-
											

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
2	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต เป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 หมู่ที่ 6	2,784,000 (เงินสะสม)	2,784,000 (เงินสะสม)	2,500,000	มีนาคม – มิถุนายน 2568	กองช่าง	✓			ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร โดยรื้อ ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อม ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมบ่อพักและรางวี กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 459.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,754.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568	-
											

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนโสรจรเจริญ (จากสะพานคลองใหม่ ศรีเจริญ – สามแยก หลอดท่ากก) หมู่ที่ 6	1,480,000 (เงินสะสม)	1,480,000 (เงินสะสม)	1,367,299	มีนาคม – มิถุนายน 2568	กองช่าง	✓			ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ รื้อผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม พร้อมก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต กว้าง 5.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 460.00 เมตร หรือ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,530.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568	-
											

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
4	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมก่อสร้าง ท่อระบายน้ำถนน บุญมนต์ชัย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1	1,760,000 (เงินสะสม)	1,760,000 (เงินสะสม)	-	กรกฎาคม - กันยายน 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจาก โครงการ มีจำนวนมาก บุคลากร เฉพาะด้าน มีจำกัด ทำให้ ดำเนินการ ไม่ทัน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
5	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมเสริม ปากบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนโสรวงแหวน ซอย 3 หมู่ที่ 1	230,000 (เงินสะสม)	230,000 (เงินสะสม)	-	มีนาคม - มิถุนายน 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจาก โครงการ มีจำนวนมาก บุคลากร เฉพาะด้าน มีจำกัด ทำให้ ดำเนินการ ไม่ทัน
6	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อม ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 (บ้านแถว) หมู่ที่ 6	1,060,000 (เงินสะสม)	1,060,000 (เงินสะสม)	-	กรกฎาคม - กันยายน 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจาก โครงการ มีจำนวนมาก บุคลากร เฉพาะด้าน มีจำกัด ทำให้ ดำเนินการ ไม่ทัน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
7	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแย้มเกษร ซอย 2/2 หมู่ที่ 7	189,000 (เงินสะสม)	189,000 (เงินสะสม)	-	มีนาคม - มิถุนายน 2568	กองช่าง			✓	-	ปัจจุบัน ยุติการ การก่อสร้าง เนื่องจากติด ปัญหาด้าน กรรมสิทธิ์ที่ดิน
8	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทพคุณากร ซอย 17 หมู่ที่ 7	380,000 (เงินสะสม)	380,000 (เงินสะสม)	-	กรกฎาคม - กันยายน 2568	กองช่าง			✓	-	หาผู้รับจ้างไม่ได้ เนื่องจาก งบประมาณ น้อย การเข้าถึง หน่วยงานลำบาก
รวม		8,838,000	4,160,701	4,677,299							
รวมแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา		8,838,000	4,160,701	4,677,299							



1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

1.1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดซื้อที่ดิน	24,000,000 (เงินสะสม)	21,220,000 (เงินสะสม)	-	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	สำนักปลัด			✓	-	- ความซับซ้อนของกฎหมายและระเบียบ - ราคาที่ดินประเมินไม่สอดคล้องกับตลาด - การดำเนินการตามขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน - คณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อที่ดิน มีการโอนย้าย, เกษียณอายุราชการ, ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่ดิน ฯลฯ
รวม		24,000,000	21,220,000	-							
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		24,000,000	21,220,000	-							

โครงการทั้งหมด	จำนวน	67	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	45	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	1	โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	21	โครงการ

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	34	27,429,250.00	20	41,642,000.00	34	58,792,780.00	29	65,502,700.00	11	11,704,000.00
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	7	860,000.00	9	1,639,696.00	7	1,453,730.00	5	530,000.00	5	530,000.00
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	6	3,775,000.00	7	4,175,000.00	6	3,975,000.00	6	3,975,000.00	6	3,975,000.00
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	43	2,334,000.00	44	2,500,450.00	46	2,237,800.00	44	2,581,350.00	39	2,481,350.00
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง	7	240,000.00	7	240,000.00	7	240,000.00	7	240,000.00	7	240,000.00
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	5	320,000.00	8	25,952,500.00	8	25,950,000.00	6	950,000.00	6	950,000.00
รวม	102	34,958,250.00	95	76,149,646.00	108	92,649,310.00	97	73,779,050.00	74	19,880,350.00



การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 67 โครงการ งบประมาณ 18,528,820.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	23	12,974,540.00
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	6	1,106,660.00
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	4	2,000,000.00
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	32	1,293,620.00
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	2	1,154,000.00
รวม	67	18,528,820.00



การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรวม 42 โครงการ จำนวนเงิน 13,236,896.74 บาท และไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณอีก 3 โครงการ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	23	12,974,540.00	16	11,787,906.74
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	6	1,106,660.00	3	480,708.00
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	4	2,000,000.00	2	364,720.00
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	32	1,293,620.00	21	603,562.00
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี	2	1,154,000.00	0	0.00
รวม	67	18,528,820.00	42	13,236,896.74

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวน 108 โครงการ และนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๖๗ โครงการ งบประมาณ จำนวน 17,980,030.00 บาท

$$\text{คิดเป็นร้อยละ } \frac{67 \times 100}{108} = 62.03 \text{ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาฯ}$$

- โครงการที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวน 45 โครงการ งบประมาณ จำนวน 5,462,828.90 บาท

$$\text{คิดเป็นร้อยละ } \frac{45 \times 100}{67} = 67.16 \text{ ของโครงการทั้งหมดในข้อบัญญัติงบประมาณฯ}$$



การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	√	
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	√	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	√	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	√	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	√	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	√	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	√	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	√	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	√	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	



ส่วนที่ 4

ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถแยกปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานได้ดังนี้

1. มีการขออนุมัติกันเงินงบประมาณ มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนมาก ประกอบกับโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทำให้ดำเนินการ ไม่ทันตามแผนการดำเนินงานประจำปี
2. บางโครงการติดปัญหาในเรื่องของแนวเขตที่ดินที่ไม่ชัดเจน ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ตามแผนการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

จากการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขอเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ ให้ผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

1. โครงการที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น ๆ ควรเป็นโครงการที่สำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
2. ควรมีการสำรวจโครงการที่จะดำเนินการ และตั้งงบประมาณให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการในการดำเนินการต่อไป
3. ให้หน่วยงานดำเนินการโครงการ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้
4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ ต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินการ และเตรียมการล่วงหน้า ก่อน โดยศึกษาข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568